




CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Miradouro
Projeto: REDE DRENAGEM E ESGOTO SANITARIO DOMICILAR
Responsável Técnico: THAIS LOPES DE CASTRO
Nº CREA/CAU: 141895826-3
Data: 10/05/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.552,50	0,39	1.552,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	65.395,40	16,53	32.697,70	50,00	32.697,70	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM PLUVIAL	167.580,49	42,36	16.758,05	10,00	16.758,05	10,00	50.274,15	30,00	33.516,10	20,00	33.516,10	20,00	16.758,05	10,00
4	REDE DE ESGOTO SANITARIO	100.874,30	25,50	-	-	20.174,86	20,00	-	-	30.262,29	30,00	30.262,29	30,00	20.174,86	20,00
5	BLOCOS DE ANCORAGEM/ESTACAS/ENRO	56.994,31	14,41	-	-	-	-	11.398,86	20,00	17.098,29	30,00	11.398,86	20,00	17.098,29	30,00
6	DISSIPADOR DE ENERGIA (RUA JOSE GOM	533,95	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	533,95	100,00	-	-
7	ARREMATES FINAIS	2.662,88	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	2.662,88	100,00	-	-
TOTAL		395.593,83	100,00	51.008,25	12,89	69.630,61	17,60	61.673,01	15,59	80.876,68	20,44	78.374,08	19,81	54.031,20	13,66
TOTAL ACUMULADO		395.593,83	100,00	51.008,25	12,89	120.638,86	30,50	182.311,87	46,09	263.188,55	66,53	341.562,63	86,34	395.593,83	100,00


Thais Lopes de Castro
CREA: 141895826-3
Engenheira Civil