



MUNICIPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO - MG

CEP 36893-000 TEL- (32) 3753 1160 - RAMAL - 210

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Miradouro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO E DRENAGEM PLUVIAL

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%						100%
	1817,43	1817,43						1817,43
REMOÇÃO DE PAVIMENTO	Físico %	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100%
	7807,65	780,76	1561,53	1561,53	1561,53	1561,53	780,76	7807,65
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	Físico %	60,00%	40,00%					100%
	75666,52	45399,91	30266,61					75666,52
DISSIPADOR DE ENERGIA	Físico %		100,00%					100,00%
	595,28		595,28					595,28
DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	10,00%	15,00%	18,00%	20,00%	20,00%	17,00%	100,00%
	86075,66	8607,57	12911,35	15493,62	17215,13	17215,1312	14632,86152	86075,66
EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	Físico %	10,00%	15,00%	18,00%	20,00%	20%	17%	100,00%
	533929,86	53392,99	80089,48	96107,38	106785,97	106785,97	90768,08	309679,32
ACESSIBILIDADE	Físico %						100%	100,00%
	506,70						506,70	506,70
SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %						100%	100,00%
	1286,16						1286,16	1286,16
TOTAL COM BDI DE 30,72%	Físico %	15,54%	17,72%	15,99%	17,74%	17,74%	15,26%	100,00%
	R\$ 707.685,26	R\$ 109.998,66	R\$ 125.424,25	R\$ 113.162,52	R\$ 125.562,63	R\$ 125.562,63	R\$ 107.974,57	R\$ 707.685,26

THAÍS LOPES DE CASTRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA- 141895826-3

CLOVES DA SILVA BOTELHO
PREFEITO MUNICIPAL

